

RAPPORT D'ACTIVITE DU MOIS D'AOUT 2011

Préambule

L'essentiel des activités au cours du mois d'aout a porté sur les travaux de construction des châteaux de tchouazong et de fometro comme indiqué dans les précédents rapports. Les travaux de constructions des deux châteaux évoluent parcellément.

A- Construction du château de tchouazon\

Comme on peut l'observer sur les illustrations, l'armature composée de quatre poteaux est achevée. Elle atteint une hauteur de 9 mètre de haut et une circonférence de 2,8 cm de diamètre. Elle est destinée à porter une cuve d'eau de 8 m³.

Les travaux de construction de la cuve ont commencé et pourront être terminés d'ici 20 septembre 2011 si nous recevons un virement des fonds.



1.début de construction du château de tchouazong



2. profondeur des fouilles



3. armature de 4 poteaux



4.suite armature des 4 poteaux



5. fin armature des 4 poteaux encore coffrés



6. fin armature des 4 poteaux décoffrés de 9 mètres de haut



6. fin armature des 4 poteaux décoffrés de 9 mètres de haut

A- Construction château d'eau de FOMETRO

Comme on peut l'observer sur les illustrations, l'armature de ce château est constituée de 5 poteaux destinés à porter une cuve de 10m³



7. début construction du château de fometro



8. profondeur du poteau



9. armature de 5 poteaux

conclusion

A la date d'aujourd'hui les travaux de constructions des armatures des deux châteaux sont terminés. Pour la construction des cuves d'eau nous il nous faut des fonds.

Nous saisissons cette occasion pour demander au président de Alla Milano de nous faire un virement de fonds afin de nous permettre de livrer ce travail d'ici le 25 septembre 2011